



Administración 2018-2021

TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 (FORTAFIN)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ESTADO:	GUANAJUATO
SUBREGION:	NORESTE
MUNICIPIO:	TIERRA BLANCA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO DE LA HUERTA
LOCALIDAD:	CERRO COLORADO
NO. DE CONTRATO:	PMTB/OP/FORTAFIN/AD/42-18
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE AGOSTO DEL 2018.
FECHA DE TÉRMINO REAL:	15 DE MARZO DEL 2019.

SIENDO LAS 11:30 HRS (ONCE DE LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS) DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2019, SE REUNIERON PARA LA ENTREGA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO DE LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, QUIENES ASISTEN CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: BASES Y SUBBASES: AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD DE SUB-BASE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE S.C.T., COMPACTACION MECANICA AL 90% P.V.S.M. CON HUMEDAD OPTIMA, V.R.S. DE 80%, ZONA GRANULOMETRICA I O II. **CIMENTACIÓN:** CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONTRAFUERTE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA MUERTO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 1.20 X 0.30 X 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, COLADO A NIVEL DE TERRACERÍAS SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PARA ESTRUCTURA DE PORTERÍA-TABLERO, MUERTO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.40 X 0.40 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD, PARA POSTES DE VOLEIBOL, **CIMENTACIÓN:** FIRME DE CONCRETO R.N. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE LOSA DE CONCRETO CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, A RAZÓN DE 3.5 M2 POR LITRO CON ASPERSOR, CALAFATEO DE JUNTAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO DE LA LINEA SIKKA "SIKAFLEX AT", (POLIURETANO) DE LA LÍNEA PASA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, EN COLOR GRIS. **HERRERÍA:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA TABLERO DE BASQUETBOL Y PORTERIA DE FUTBOLITO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUETBOL (AJUSTABLE EN 45 CM. DE ALTURA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, **PINTURA:** PINTURA EPÓXICA MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, PARA LÍNEAS DELIMITANTES DE ÁREAS DE CANCHA DE BASQUETBOL SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM. DE ANCHO COLOR NARANJA, PINTURA EPÓXICA MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, PARA LÍNEAS DELIMITANTES DE ÁREAS DE CANCHA DE VOLEIBOL SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO, PINTURA EPÓXICA MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, PARA LÍNEAS DELIMITANTES DE ÁREA DE CONTRACANCHA SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM. DE ANCHO COLOR AZUL, **ENMALLADO:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00M. DE ALTURA, **FUERA DE CATALOGO:** LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 M, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO III-C, DE 0.00 A -2.00 M. CON MARTILLO HIDRÁULICO, ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, CON CARGA A MÁQUINA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR ADICIONANDO AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.50 M DE ALTURA, FRANJA PERIMETRAL EN PISO A BASE DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE RÍO 15CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.: 1:4, TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO, REJILLA PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES.

Elizabeth Quintos Roque



TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Administración 2018-2021

MODALIDAD DE LA OBRA: **CONTRATO**
 MONTO CONTRATADO: **\$ 832,693.87**
 MONTO EJECUTADO: **\$ 1,045,231.19**

OBSERVACIONES:

INVERSIÓN EJERCIDA:

INVERSIÓN FEDERAL	INVERSIÓN ESTATAL	INVERSIÓN MUNICIPAL	INVERSIÓN TOTAL
\$ 582,716.70	\$ 0.00	\$ 462,514.49	\$ 1,045,231.19

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1(UNO)	N	30 DE AGOSTO DEL 2018	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$ 0.00
2 (DOS)	N	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	12 DE OCTUBRE DEL 2018	\$ 133,965.07
2 (DOS) COMPMEMENTARIA	N	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	12 DE OCTUBRE DEL 2018	\$ 208,529.52
3 (TRES)		13 DE OCTUBRE DEL 2018	11 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 258,013.45
4 (CUATRO)	N	12 DE NOVIEMBRE DEL 2018	11 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 232,185.83
5 (CINCO)	N	12 DE DICIEMBRE DEL 2018	11 DE ENERO DEL 2019	\$ 0.00
6 (SEIS)	N	12 DE ENERO DEL 2019	13 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 0.00
7 (SIETE) FINIQUITO	N	14 DE FEBRERO DEL 2019	15 DE MARZO DEL 2019	\$ 212,537.32
Importe total estimado:				\$1,045,231.19

GARANTÍAS

FIANZA DE:	NO.	FECHA	VALOR
ANTICIPO	2240180	24 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 249,808.16
CUMPLIMIENTO	2240185	24 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 83,269.39
VICIOS OCULTOS	2302857	15 DE MARZO DEL 2019	\$ 104,523.12

AFIANZADORA: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.** LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CONTINUARA VIGENTE DURANTE DOCE MESES.

Elizabeth Callejo Rojas
[Handwritten signature]



Administración 2018-2021

TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYO QUE LOS TRABAJOS ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Partes que intervienen

ENTREGA-RECEPCION.

ENTREGA

C. MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

RECIBE

ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ENTREGA

ING. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

C. ELIZABETH ROQUE MARTINEZ
DELEGADA DE LA COMUNIDAD

**COMUNIDAD
CERRO COLORADO
TIERRA BLANCA, GTO.**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

PROF. PEDRO PUEBLITO HERNANDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. TERESO AGUIRRE GUDIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

C.
SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS

C.
COMISION DE DEPORTE DEL
ESTADO DE GUANAJUATO