

Acta de entrega - recepción

Municipio: **TIERRA BLANCA**, Gto.

En **La comunidad de Peña Blanca Uno**, del municipio de **Tierra Blanca**, Gto.; siendo las **12:00 hrs.** Del **29 de febrero** del **2024** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBMC-40/2023		
Ejercicio fiscal:	2023	Programa:	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 11VA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO		
Localidad:	PEÑA BLANCA UNO		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
	GTO-SOP/PUC-1342-2010		

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMTB/OP/PSBMC/AD/22/23		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
23/11/2023	05/02/2024	19/12/2023	22/02/2024
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
02/03/2024	Número de oficio	Fecha de emisión	
	PMTB/OP/001/21-24/24	04/01/2024	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 375,950.46	\$0.00	\$263,165.32	\$112,785.14	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$375,798.22	\$0.00	\$263,058.75	\$112,739.47	\$0.00	\$0.00

Edith Rivera R.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES: limpieza, trazo y nivelación de terreno natural; Excavación a mano para desplante de estructuras; carga y acarreo en carretilla. **CIMENTACIÓN:** plantilla de 5 cm de espesor de concreto pobre; mampostería de tercera con mortero cemento-arena proporción 1:4; relleno de zanjas compactado con pisón de mano; cadena de desplante de concreto ,sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex **ESTRUCTURA:** Muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento - arena; Cadena de cerramiento de concreto de sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex ; Losa de cubierta de concreto armado de 10 cm de espesor, reforzada con varilla de 3/8" @ 20 cm; Castillo de concreto de sección de 15 x 15 cm, reforzado con Armex ; Losa de piso de concreto de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada ; Base para tinaco con dos muretes de tabique rojo recocido con medidas de 1.10 m. de alto por 1.20 X 1.20 m. de ancho. **ACABADOS:** Aplanado acabado fino en muros a plomo y regla; Aplicación de pintura vinílica para interiores y exteriores, **HERRERIA:** Ventana para claro de 0.5x 0.5 mts. de perfil tubular cal. 18; Fabricación y colocación de puerta de herrería de 0.70x 2.10 m, de perfil tubular y lámina acanalada calibre 18. **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** Salida sanitaria a base de tubo de pvc sanitario; Salida hidráulica a base de tubo de cpvc de para w.c. y lavabo; Suministro y colocación de w.c. color blanco ; Suministro y colocación de lavabo para empotrar Color blanco; alimentación a tinaco; Suministro y colocación de tinaco de 750 lts; Suministro e instalación de biodigestor autolimpiable de 600 litros, incluye: registro de lodos; Suministro y colocación de coladera integral; Suministro y colocación de juego para regadera . **INSTALACIONES ELECTRICAS:** salida de alumbrado; salida de contacto, **COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR:** suministro y colocación de calentador solar con sistema termosifón de 12 tubos de 150 lts. de capacidad. **LETRERO INFORMATIVO:** suministro y colocación de letrero informativo. **placa de obra de mejoramiento de vivienda.** Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Edith Rivera R.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2263031	Valor de la fianza:	\$75,602.36
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
26 de febrero de 2024		Inicio	Término
		29/02/2024	29/02/2025
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.		
Ante :	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.		
Otras garantías:	DE ANTICIPO: No. 2246460 MONTO: \$ 378,277.34 DE CUMPLIMIENTO: NO. 22464657 MONTO: \$ 75,655.46		

R

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
01	NORMAL	19/12/2023	10/01/2024	\$ 208,774.11
02	NORMAL	11/01/2024	21/01/2024	\$ 88,033.05
03	FINIQUITO	11/01/2024	21/01/2024	\$ 78,991.06
Importe total estimado:				\$ 375,798.22

d

Observaciones:

D

de

/

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por la C. **Edith Rivera Rivera** en su carácter de **Delegada de la comunidad**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Edith Rivera Rivera Cargo: Delegada de la comunidad</p> <p></p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Gerardo Andrade Tinajero Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Moisés Rodríguez Rodríguez Cargo: Director de Obras Públicas</p> <p></p>	<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Rómulo García Cabrera Cargo: Presidente Municipal</p> <p></p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Gabriel Conejo Hernandez Cargo: Contratista</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Juan Manuel Leal Alvarado Cargo: Contralor</p> <p></p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

Acta de entrega - recepción

Municipio: **TIERRA BLANCA**, Gto.

En **La comunidad de Peña Blanca Dos**, del municipio de **Tierra Blanca**, Gto.; siendo las **12:00 hrs.** Del **29 de febrero** del **2024** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBMC-40/2023		
Ejercicio fiscal:	2023	Programa:	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 3RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS		
Localidad:	PEÑA BLANCA DOS		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
	GTO-SOP/PUC-1342-2010		

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMTB/OP/PSBMC/AD/22/23		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
23/11/2023	05/02/2024	19/12/2023	22/02/2024
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
02/03/2024	Número de oficio	Fecha de emisión	
	PMTB/OP/001/21-24/24	04/01/2024	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 190,302.05	\$0.00	\$ 133,211.43	\$ 57,090.62	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 190,112.63	\$0.00	\$ 133,078.84	\$ 57,033.79	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES: limpieza, trazo y nivelación de terreno natural; Excavación a mano para desplante de estructuras; carga y acarreo en carretilla. **CIMENTACIÓN:** plantilla de 5 cm de espesor de concreto pobre; mampostería de tercera con mortero cemento-arena proporción 1:4; relleno de zanjas compactado con pisón de mano; cadena de desplante de concreto, sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex. **ESTRUCTURA:** Muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento - arena; Cadena de cerramiento de concreto de sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex; Losa de cubierta de concreto armado de 10 cm de espesor, reforzada con varilla de 3/8" @ 20 cm; Castillo de concreto de sección de 15 x 15 cm, reforzado con Armex; Losa de piso de concreto de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada; Base para tinaco con dos muretes de tabique rojo recocido con medidas de 1.10 m. de alto por 1.20 X 1.20 m. de ancho. **ACABADOS:** Aplanado acabado fino en muros a plomo y regla; Aplicación de pintura vinílica para interiores y exteriores, **HERRERIA:** Ventana para claro de 0.5x 0.5 mts. de perfil tubular cal. 18; Fabricación y colocación de puerta de herrería de 0.70x 2.10 m, de perfil tubular y lámina acanalada calibre 18. **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** Salida sanitaria a base de tubo de pvc sanitario; Salida hidráulica a base de tubo de para w.c. y lavabo; Suministro y colocación de w.c. color blanco; Suministro y colocación de lavabo para empotrar Color blanco; alimentación a tinaco; Suministro y colocación de tinaco de 750 lts; Suministro e instalación de biodigestor autolimpiable de 600 litros, incluye: registro de lodos; Suministro y colocación de coladera integral; Suministro y colocación de juego para regadera. **INSTALACIONES ELECTRICAS:** salida de alumbrado; salida de contacto, **COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR:** suministro y colocación de calentador solar con sistema termosifón de 12 tubos de 150 lts. de capacidad. **LETRERO INFORMATIVO:** suministro y colocación de letrero informativo. **placa de obra de mejoramiento de vivienda.** Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2263031	Valor de la fianza:	\$75,602.36
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
26 de febrero de 2024		Inicio	Término
		29/02/2024	29/02/2025
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.		
Ante:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.		
Otras garantías:	DE ANTICIPO: No. 2246460 MONTO: \$ 378,277.34 DE CUMPLIMIENTO: NO. 22464657 MONTO: \$ 75,655.46		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
01	NORMAL	19/12/2023	10/01/2024	\$ 52,227.45
02	NORMAL	11/01/2024	21/01/2024	\$ 96,325.54
03	FINIQUITO	11/01/2024	21/01/2024	\$ 41,559.64
Importe total estimado:				\$ 190,112.63

Observaciones:

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por la C. **Leticia Ramírez Sánchez** en su carácter de **Delegada de la comunidad**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Leticia Ramírez Sánchez</u> Cargo: Delegada de la comunidad</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Ing. José Gerardo Andrade Tinajero</u> Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Ing. Moisés Rodríguez Rodríguez</u> Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Lic. Romulo García Cabrera</u> Cargo: Presidente Municipal</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Ing. Gabriel Conejo Hernández</u> Cargo: Contratista</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Lic. Juan Manuel Leal Alvarado</u> Cargo: Contralor</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

Acta de entrega - recepción

Municipio: **TIERRA BLANCA**, Gto.

En **La comunidad de Peña Blanca de Cieneguilla**, del municipio de **Tierra Blanca**, Gto.; siendo las **12:00 hrs.** Del **29 de febrero** del **2024** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBMC-40/2023		
Ejercicio fiscal:	2023	Programa:	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 3RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DE CIENEGUILLA		
Localidad:	PEÑA BLANCA DE CIENEGUILLA		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
	GTO-SOP/PUC-1342-2010		

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMTB/OP/PSBMC/AD/22/23		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
23/11/2023	05/02/2024	19/12/2023	22/02/2024
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
02/03/2024	Número de oficio	Fecha de emisión	
	PMTB/OP/001/21-24/24	04/01/2024	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 190,302.16	\$0.00	\$ 133,211.51	\$ 57,090.65	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 190,112.75	\$0.00	\$ 133,078.92	\$ 57,033.83	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES: limpieza, trazo y nivelación de terreno natural; Excavación a mano para desplante de estructuras; carga y acarreo en carretilla. **CIMENTACIÓN:** plantilla de 5 cm de espesor de concreto pobre; mampostería de tercera con mortero cemento-arena proporción 1:4; relleno de zanjas compactado con pisón de mano; cadena de desplante de de concreto ,sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex **ESTRUCTURA:** Muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento - arena; Cadena de cerramiento de concreto de sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex ; Losa de cubierta de concreto armado de 10 cm de espesor, reforzada con varilla de 3/8" @ 20 cm; Castillo de concreto de sección de 15 x 15 cm, reforzado con Armex ; Losa de piso de concreto de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada ; Base para tinaco con dos muretes de tabique rojo recocido con medidas de 1.10 m. de alto por 1.20 X 1.20 m. de ancho. **ACABADOS:** Aplanado acabado fino en muros a plomo y regla; Aplicación de pintura vinílica para interiores y exteriores, **HERRERIA:** Ventana para claro de 0.5x 0.5 mts. de perfil tubular cal. 18; Fabricación y colocación de puerta de herrería de 0.70x 2.10 m, de perfil tubular y lámina acanalada calibre 18. **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** Salida sanitaria a base de tubo de pvc sanitario; Salida hidráulica a base de tubo de cpvc de para w.c. y lavabos; Suministro y colocación de w.c. color blanco ; Suministro y colocación de lavabo para empotrar Color blanco; alimentación a tinaco; Suministro y colocación de tinaco de 750 lts; Suministro e instalación de biodigestor autolimpiable de 600 litros, incluye: registro de lodos; Suministro y colocación de coladera integral; Suministro y colocación de juego para regadera . **INSTALACIONES ELECTRICAS:** salida de alumbrado; salida de contacto, **COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR:** suministro y colocación de calentador solar con sistema termosifón de 12 tubos de 150 lts. de capacidad. **LETRERO INFORMATIVO:** suministro y colocación de letrero informativo. **placa de obra de mejoramiento de vivienda.** Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2263031	Valor de la fianza:	\$75,602.36
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
26 de febrero de 2024		Inicio	Término
		29/02/2024	29/02/2025
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.		
Ante :	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.		
Otras garantías:	DE ANTICIPO: No. 2246460 MONTO: \$ 378,277.34 DE CUMPLIMIENTO: NO. 22464657 MONTO: \$ 75,655.46		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
01	NORMAL	19/12/2023	10/01/2024	\$ 52,227.42
02	NORMAL	11/01/2024	21/01/2024	\$ 96,325.58
03	FINIQUITO	11/01/2024	21/01/2024	\$ 41,559.75
Importe total estimado:				\$ 190,112.75

Observaciones:





Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por la C. **Maximino Hernández Álvarez** en su carácter de **Delegada de la comunidad**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Maximino Hernández Álvarez Cargo: Delegado de la comunidad</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Gerardo Andrade Tinajero Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Moisés Rodríguez Rodríguez Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Rómulo García Cabrera Cargo: Presidente Municipal</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Gabriel Conejo Hernández Cargo: Contratista</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Juan Manuel Leaf Alvarado Cargo: Contralor</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>