



Acta de entrega - recepción

Municipio: **TIERRA BLANCA**, Gto.

En **La comunidad de Fracción de Guadalupe**, del municipio de **Tierra Blanca**, Gto.; siendo las **13:00 hrs. Del 29 de febrero del 2024** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBGTO-40/2023**
Ejercicio fiscal: **2023** Programa: **PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO.**
Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 9NA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCION DE GUADALUPE.**
Localidad: **FRACCION DE GUADALUPE**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **ING. JOSE FLOR GARCIA GARCIA**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-3517-2016

Datos del contrato:

Número de contrato: **PMTB/OP/PSBGTO/AD/24/23**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
23/11/2023	05/02/2024	23/11/2023	05/02/2024

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
05/02/2024	Número de oficio	Fecha de emisión
	CONTRATO	05/02/2024

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 375,846.66	\$0.00	\$263,092.66	\$112,754.00	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 375,846.66	\$0.00	\$263,092.66	\$112,754.00	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES: limpieza, trazo y nivelación de terreno natural; Excavación a mano para desplante de estructuras; carga y acarreo en carretilla. **CIMENTACIÓN:** plantilla de 5 cm de espesor de concreto pobre; mampostería de tercera con mortero cemento-arena proporción 1:4; relleno de zanjas compactado con pisón de mano; cadena de desplante de concreto ,sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex **ESTRUCTURA:** Muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento - arena; Cadena de cerramiento de concreto de sección de 15 x 20 cm, reforzada con armex ; Losa de cubierta de concreto armado de 10 cm de espesor, reforzada con varilla de 3/8" @ 20 cm; Castillo de concreto de sección de 15 x 15 cm, reforzado con Armex ; Losa de piso de concreto de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada ; Base para tinaco con dos muretes de tabique rojo recocido con medidas de 1.10 m. de alto por 1.20 X 1.20 m. de ancho. **ACABADOS:** Aplanado acabado fino en muros a plomo y regla; Aplicación de pintura vinílica para interiores y exteriores, **HERRERIA:** Ventana para claro de 0.5x 0.5 mts. de perfil tubular cal. 18; Fabricación y colocación de puerta de herrería de 0.70x 2.10 m, de perfil tubular y lámina acanalada calibre 18. **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** Salida sanitaria a base de tubo de pvc sanitario; Salida hidráulica a base de tubo de cpvc de para w.c. y lavabo; Suministro y colocación de w.c. color blanco ; Suministro y colocación de lavabo para empotrar Color blanco; alimentación a tinaco; Suministro y colocación de tinaco de 750 lts; Suministro e instalación de biodigestor autolimpiable de 600 litros, incluye: registro de lodos; Suministro y colocacion de coladera integral; Suministro y colocación de juego para regadera . **INSTALACIONES ELECTRICAS:** salida de alumbrado; salida de contacto, **COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR:** suministro y colocación de calentador solar con sistema termosifón de 12 tubos de 150 lts. de capacidad. **LETRERO INFORMATIVO:** suministro y colocación de letrero informativo. **FUERA DE CATALOGO:** Asiento con tapa para W.C. Porta rollo de papel higiénico, placa de obra de 0.11 x 0.29 m. Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:		Valor de la fianza:	
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
de Febrero de 2024	Inicio	Término	
	09/02/2023	09/02/2024	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.		
Ante :	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.		
Otras garantías:	DE ANTICIPO: No. 2861911 MONTO: \$ 187,923.33 DE CUMPLIMIENTO: NO. 2861916 MONTO: \$ 37,584.67		


Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
01	NORMAL	23/11/2023	18/12/2023	\$ 167,451.14
02	CEROS	18/12/2023	18/01/2024	\$ 0.00
03	FINIQUITO	18/01/2024	05/02/2024	\$ 208,395.52
Importe total estimado:				\$ 375,846.66

Observaciones:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

29
 2024-02-09
 29



Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por el C. **Lic. Rómulo García Cabrera** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Gustavo Ramirez Contreras Cargo: Delegado de la comunidad</p> <p></p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Jose Ramon Ramirez Félix Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Moisés Rodríguez Rodríguez Cargo: Director de Obras Publicas</p> <p></p>	<p>Por el municipio o entidad contratante</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Rómulo García Cabrera Cargo: Presidente Municipal</p> <p></p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Flor García García Cargo: Contratista</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Juan Manuel Leal Alvarado Cargo: Contralor</p> <p></p>

<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------