



## Acta de entrega - recepción

Municipio: Tierra Blanca, Gto.

En Tierra Blanca, Gto.; siendo las 10:00 hrs. Del 15 de enero de 2023, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:

Ejercicio fiscal:  Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Juan Salinas Co.

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa: <b>JUAN SALINAS SERVIN</b>	
No. de Registro SIEM:	Registros
	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: .....
	Estado: <b>GTO-SOP/PUC-4160-2018</b>

**Datos del contrato:**

Número de contrato: <b>PMTB/OP/PVMI/AD/26/22</b>			
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>01/11/2022</b>	<b>30/12/2022</b>	<b>01/11/2022</b>	<b>30/12/2022</b>
Autorización de prórroga para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$ 314,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 314,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>		

**Inversión ejercida:**

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$ 314,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 314,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>		

**Descripción de los trabajos realizados:**

Suministro y colocación de calentador solar con sistema de termosifón de 10 tubos de 130 lts de capacidad, estructura externa e interna de termotanque de almacenamiento fabricadas en acero inoxidable de grado alimenticio capa interna (SUS-304-3B), capa externa (SUS-430-BA), con aislamiento térmico mínimo de 55 mm a base de poliuretano; tubos de cristal borosilicato al alto vacío diámetro exterior de 58 mm y 3.3 mm de espesor con un int. recubrimiento de AL-CU/SS tecnología tricapa. Incluye: suministro y colocación de ánodo sacrificio de magnesio y/o aluminio en tanque de almacenamiento. Incluye: tubería de 3/4" hasta 16 mts. para conexión a ramaleos o instalaciones existentes, codos de 90° de 3/4", conectores rosca exterior de 3/4", conectores rosca interior de 3/4" de material polipropileno hidráulico tuboplus, en línea de alimentación y salida del tanque: tubería de CPVC en línea de desfogue: válvula esfera roscable de 3/4" en línea de salida; válvula check roscable de 3/4" en línea de alimentación. Incluye: T de 3/4" o 1/2", válvula esfera de 3/4" o 1/2", reducción de 3/4" a 1/2", conectores rosca exterior y/o interior de 3/4" o 1/2" y/o piezas especiales necesarias en apego a instalación existente para su correcto funcionamiento. Incluye: equipo, tubería tuboplus, protección para granizo, ramaleos, valvula check, llaves de paso, jarros de aire, conexiones, materiales, accesorios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 mts. A base de P.T.R. cuadrado de 2", tablero de lámina galvanizada cal.18 y soportes a 2.5 mts. De altura a base de P.T.R. cuadrado de 2", incluye: suministro y colocación, pintura de esmalte y rotulación en vinil autoadherible, de acuerdo al diseño proporcionado por la SEDESHU.

Juan Salinas S.

**Garantías:**

Fianza número:  Valor de la fianza:   
**(ANTICIPO)**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza número:  Valor de la fianza:   
**(CUMPLIMIENTO)**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza número:  Valor de la fianza:   
**(VICIOS OCULTOS)**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
<b>09/FEB/2023</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nombre de la afianzadora:

Ante:

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	NORMAL	01/NOV/2022	30/NOV/2022	\$ 167,207.97
02	NORMAL (FINIQUITO)	01/DIC/2022	30/DIC/2022	\$ 147,292.03

IMPORTE TOTAL ESTIMADO:   
 (IVA INCLUIDO)

(TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Juan Salinas S.

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La Presidencia Municipal de Tierra Blanca, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Fecha
Caratula de Finiquito	15 de enero de 2023
Acta de Entrega Recepción	15 de enero de 2023
Fianza de Vicios Ocultos	

**No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física** de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega – recepción**


**RECIBE**

Por el municipio o entidad contratante.



ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras Publicas

Por el municipio o entidad contratante.



ING. CARLOS ENRIQUE VELAZQUEZ GARCIA  
Supervisor de Obra

**ENTREGA**

Por el contratista



JUAN SALINAS SERVIN  
CONTRATISTA