

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(RAMOXXXIII 2023)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ESTADO: GUANAJUATO
SUBREGION: NORESTE
MUNICIPIO: TIERRA BLANCA
NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO, EN LA LOCALIDAD CAÑO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., CALLE LOS HERNÁNDEZ"
LOCALIDAD: CAÑO DE SAN ISIDRO
NO. DE CONTRATO: PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/06/23.
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE MAYO DEL 2023.
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE JULIO DE 2023.

SIENDO LAS 10:00 HRS (DIEZ HORAS) DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023, SE REUNIERON PARA LA ENTREGA DE LA OBRA: LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, QUIENES ASISTEN CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
PRELIMINARES

•Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.

TERRACERÍAS

•Excavación con equipo en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.

•Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.

•Excavación en cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo C (terreno tipo III).

Acarreo en camión de material producto de la excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.

Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.

PAVIMENTOS

•Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua. (Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00).

•Construcción de empedrado de 15 cm de espesor a base de piedra bola de la region empacado con mortero cemento.arena en proporción 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.

Aaron García Ramos

GUARNICIONES, BANQUETAS

•Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con sección de 0.15x0.40 m de concreto hidráulico normal de f'c=200 kg/cm², colada en el lugar por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-010/00.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Desmantelamiento y retiro de línea de agua potable (distribución) tubo de foga de 50 mm de diam. Incluye: resguardo para su posterior instalación en bodega, equipo, acarreo y herramienta, p.u.o.t.

Colocación de línea (existente) de tubería de foga de 50 mm de diam de agua potable, (llenado y distribución) incluye: cama de arena de 5 cms de espesor, sellador, materiales de fijación, abrazadera de 2" de diam para distribución de agua potable y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, mano de obra herramienta y equipo, p.u.o.t.

DIVERSOS

•Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00m, incluye retiro de producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV.CAR.2/03.

•Suministro y colocación de letrero informativo de 0.80 x 1.20 mts a base de ptr cuadrado de 2", tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18 y soportes a 2.50 mts de altura a base de ptr cuadrado de 2" incluye: muertos de concreto, y vinil con diseño proporcionado por la dirección de obras públicas. p.u.o.t.

MODALIDAD DE LA OBRA:

CONTRATO

MONTO CONTRATADO:

\$ 700,000.00

AMPLIACIÓN:

\$ 32,415.37

MONTO EJECUTADO:

\$ 732,415.37

OBSERVACIONES:

INVERSIÓN EJERCIDA:

| INVERSIÓN FEDERAL | INVERSIÓN ESTATAL | INVERSIÓN MUNICIPAL | INVERSIÓN TOTAL |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 732,415.37 | \$ 732,415.37 |

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| NO. | PERIODO | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------------|
| 1(UNO) | 24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023 | \$ 392,150.68 |
| 2 (DOS FINIQUITO) | 23 DE JUNIO DE 2023 AL 22 DE JULIO DE 2023 | \$ 340,264.69 |
| | | \$ 732,415.37 |

Baron Garcia Ramos

GARANTÍAS


| FIANZA DE: | NO. | FECHA | VALOR |
|----------------|--------------|------------|---------------|
| ANTICIPO | 067176-00000 | 22/05/2023 | \$ 210,000.00 |
| CUMPLIMIENTO | 067178-00000 | 22/05/2023 | \$ 70,000.00 |
| VICIOS OCULTOS | 071508-00000 | 26/07/2023 | \$ 73,241.53 |

AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A DE C.V. LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CONTINUARA VIGENTE DURANTE DOCE MESES.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYO QUE LOS TRABAJOS ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



Haron Garcia Ramos

ENTREGA-RECEPCION.

ENTREGA

C. ING. JOSE MARIO VAZQUEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

RECIBE

C. ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA

C. ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

C. AARON GARCÍA RAMOS
DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. LIC. ROMULO GARCIA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. JUAN MANUEL LEAL ALVARADO
CONTRALOR MUNICIPAL

C.
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO