



**TIERRA
BLANCA**
Cerca de ti

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

ESTADO: GUANAJUATO

SUBREGION: NORESTE

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE-SANTA CATARINA Y SALITRILLO

LOCALIDAD: TIERRA BLANCA

ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA: PMTB/OP/01/RAMO33/ADMDIR/25

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 28 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 27 DE MAYO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 24 DE MAYO DE 2025

SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, SE REUNIERON PARA LA ENTREGA DE LA OBRA: **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE-SANTA CATARINA Y SALITRILLO** LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCION Y TERMINACION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, QUIENES ASISTEN CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

EL PROYECTO CONTEMPLO, TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN SEMIMECANICA DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION DE OBRA, EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EN MATERIAL TIPO B EN SECO, EXCAVACIÓN SEMIMECANICA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO C, CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y DE LA EXCAVACION, MOVIMIENTO Y REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, PLANTILLA CON ARENA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RELLENO SEMI-MECÁNICO EN ZANJA, PARA OBRA HIDRÁULICA, CON

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08
TierraBlanca-gto.gob.mx



**TIERRA
BLANCA**
Cerca de ti
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE), REGISTROS SANITARIO DE 60 X 40 A DIFERENTES PROFUNDIDADES, CONSTRUIDO CON MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM DE 14 CM DE ESPESOR INCLUYENDO TAPAS DE CONCRETO, REPOSICION DE CONCRETO F,C= 200 KG/CM2 EN ZONA DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN ESPESOR DE 10 CM. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC 6" INCLUYENDO CODOS Y TEE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

MODALIDAD DE LA OBRA: ADMINISTRACION DIRECTA

MONTO AUTORIZADO: \$123,409.55

MONTO EJECUTADO: \$71,226.32

OBSERVACIONES:

INVERSION EJERCIDA

INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MUNICIPAL	INVERSION TOTAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,226.32	\$ 71,226.32

RELACION DE PAGOS:

NO	CONCEPTO	IMPORTE
01	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 7,523.32
02	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 8,433.00
03	CONTRATO DE SERVICIO DE HERRERIA	\$ 1,750.00
04	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DEL 28/04/25 A 02/05/25	\$ 12,000.00
05	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DEL 05/05/25 A 10/05/26	\$ 12,000.00
06	TRABAJOS DE PLOMERIA DEL 28/04/25 A 10/05/25	\$ 18,000.00
07	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 3,850.00
08	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 1,170.00
09	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DEL 19/05/25 AL 24/05/25	\$ 6,500.00
	TOTAL	\$ 71,226.32

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08
TierraBlanca-gto.gob.mx



**TIERRA
BLANCA**
Cerca de ti

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS ESTAN TOTALMENTE TERMINADOS Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DE INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA DE LOS VICIOS OCULTOS O DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS A PARTIR DE ESTA FECHA Y DURANTE UN AÑO, SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ QUE FUERON LEÍDOS POR LAS PARTES LAS REFERENCIAS Y DATOS, Y ENTERADAS DE SU ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL, FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN

<p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Jaime Romero Resendiz Cargo: Secretario Del H. Ayuntamiento</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Gerardo Andrade Tinajero Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Moisés Rodríguez Rodríguez Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Romulo Garcia Cabrera Cargo: Presidente Municipal</p>
<p>Por la Contraloria Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Juan Manuel Leal Alvarado Cargo: Contralor Municipal</p>	

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08
TierraBlanca-gto.gob.mx