



**TIERRA  
BLANCA**  
Cerca de ti

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.

SECRETARIA DEL CAMPO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ESTADO: GUANAJUATO  
SUBREGION: NORESTE  
MUNICIPIO: TIERRA BLANCA  
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA TINAJA 3RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA.  
LOCALIDAD: LA TINAJA  
NO. DE CONTRATO: PMTB/OP/CAMINOS/AD/06/25  
FECHA DE INICIO REAL: 11 DE AGOSTO DEL 2025.  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

SIENDO LAS 14:00 HRS (CATORCE ENPUNTO) DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE REUNIERON PARA LA ENTREGA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA TINAJA 3RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA. LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, QUIENES ASISTEN CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

**TERRACERIAS**

**Cortes**

Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.

Excavación de cortes en material tipo b en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N. Ctr. Car.1.01.003/11.

**Terraplenes reforzados**

Escarificado de terreno natural por medios mecánicos a 20 cm de profundidad, para desplante de terracerías. Incluye: hidratado, mezclado, nivelado y compactado con equipo al 95% de su PVSM.

**DRENAJE Y SUBDRENAJE**

**Cunetas**

Cunetas de concreto hidráulico premezclado simple de  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  con agregado de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"), sección triangular con pendiente 3:1 y 10 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00 m por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.03.003/00.

**PAVIMENTOS**

**Subbases y bases**

Base hidráulica en carretera para pavimento rígido, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.002/11.

**Riegos de impregnación**

Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m<sup>2</sup>, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15.

Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15.

Palacio Municipal s/n  
Centro, 37970  
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08  
TierraBlanca-gto.gob.mx



**TIERRA  
BLANCA**  
Cerca de ti

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Carpetas de concreto hidráulico.

Guardalosa de concreto hidráulico premezclado  $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$  tma  $1 \frac{1}{2}''$ , de  $20 \times 40 \text{ cm}$ . En remate de pavimento en el arroyo vehicular incluye: materiales, mano de obra, cimbra y vibrado, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.010/00.

Malla electrosoldada  $6 \times 6 - 10 / 10$  para armado de firmes, pisos o capas de compresión. Incluye: dimensionamiento, cortes, silletas, traslapes y amarre con alambre.

Empedrado, con un espesor total de  $15 \text{ cm}$ , a base de piedra bola (diámetro aproximado de  $4''$  a  $6''$ ), la cual será ahogada en una cama de concreto hidráulico  $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$  dentro de los mismos  $15 \text{ cm}$  de espesor y emboquillada con el mismo concreto hidráulico, con huellas de rodamiento a base de concreto hidráulico con un  $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ . Tma de  $\frac{3}{4}$  con dimensiones de  $60 \text{ cm}$  de ancho y un espesor de  $15 \text{ cm}$ . Incluye barras de amarre para sujeción de la huella de concreto con el empedrado, corte y calafateo de juntas constructivas a cada tres metros, por unidad de obra terminada.

#### SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Marcas en pavimento

Señal preventiva (SP) de  $71 \times 71 \text{ cm}$  a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de  $2 \frac{1}{2}'' \times 2 \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$  galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.

Letrero informativo de obra de  $0.80 \times 1.20 \text{ m}$ , marco y soportes de  $2.50 \text{ m}$  de altura a base de PTR calibre 14 de  $2'' \times 2''$  ( $51 \times 51 \text{ mm}$ ) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  para empotre de  $0.20 \times 0.20 \times 0.40 \text{ m}$  y rotulación con pintura esmalte.

Señal restrictiva (SR) de  $71 \times 71 \text{ cm}$  a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de  $2 \frac{1}{2}'' \times 2 \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$  galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.

Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda continua, con pintura base agua desempeño C (espesor húmedo de  $20 \text{ mils}$ ) color amarillo reflejante de  $15 \text{ cm}$  de ancho. Incluye: preparación de la superficie, premarcado o delineado de las marcas, sistema óptico formado por microesferas de vidrio bajo el método de sembrado Drop on y limpieza. N.CTR.CAR.1.07.001/23.

Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección de Obras de Conservación.

Pintura epóxica de primera calidad sobre pavimento, para señalizaciones y logotipos. Incluye: preparación de la superficie, delimitado, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.

#### FUERA DE CATALOGO

Compactación de terreno natural por medios mecánicos, al  $95\%$  de su P.V.S.M., para desplante de terracerías. Incluye: incorporación de agua.

Capa Subrasante, con material procedente de cortes con recarga de material procedente de banco en proporciones  $40-60$ , compactada al  $100\%$  de su PVSM en capas de  $20 \text{ cm}$ . Incluye: abundamiento, carga y acarreo de material producto de excavación, acarreo de material procedente de banco, mezclado de materiales e incorporación de agua para compactar, P.U.O.T.

Conformación de sección de construcción para desplante de Cuneta de Concreto, a base de una capa de material de banco (tepetate) de  $20 \text{ cm}$  de espesor promedio, forjando la sección triangular que servirá como base para desplante de la cuneta, incorporando agua y compactando la sección con pizon de mano por medios manuales; incluye: Suministro de material necesario, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

Palacio Municipal s/n  
Centro, 37970  
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08  
TierraBlanca-gto.gob.mx

*[Handwritten signatures and initials]*



**TIERRA  
BLANCA**  
Cerca de ti

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MODALIDAD DE LA OBRA: **CONTRATO**  
MONTO CONTRATADO: **\$ 1,095,925.42**  
MONTO EJECUTADO: **\$ 1,095,925.42**

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

---

INVERSIÓN EJERCIDA:

INVERSIÓN FEDERAL	INVERSIÓN ESTATAL	INVERSIÓN MUNICIPAL	INVERSIÓN TOTAL
\$ 0.00	\$ 496,563.81	\$ 599,361.61	\$ 1,095,925.42

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

CONCEPTO	FECHA DE ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	11/08/25 AL 31/08/25	\$ 142,534.71
ESTIMACIÓN 2	01/09/25 AL 30/09/25	\$ 729,873.48
ESTIMACIÓN 3	01/10/25 AL 15/10/25	\$ 97,601.79
EST 4 (FINIQUITO)	17/10/2025	\$ 125,915.44
		<b>TOTAL: \$ 1,095,925.42</b>

GARANTÍAS

FIANZA DE:	NO.	FECHA	VALOR
ANTICIPO	3051016	01 DE JULIO DEL 2025	\$ 328,777.63
CUMPLIMIENTO	3051018	01 DE JULIO DEL 2025	\$ 109,592.54
VICIOS OCULTOS	3083097	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$ 109,592.54

AFIANZADORA: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CONTINUARA VIGENTE DURANTE DOCE MESES.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYO QUE LOS TRABAJOS ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Palacio Municipal s/n  
Centro, 37970  
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08  
TierraBlanca-gto.gob.mx

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
Juan O.




**TIERRA  
BLANCA**  
Cerca de ti  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

## ENTREGA-RECEPCION.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>Lic. Rómulo García Cabrera</b> Cargo: <b>Presidente Municipal</b></p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>Ing. Ángel Martínez García</b> Cargo: <b>Supervisor de Obra</b></p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>Ing. Moisés Rodríguez Rodríguez</b> Cargo: <b>Director de Obras Publicas</b></p>	<p>Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>Lic. Juan Manuel Leal Alvarado</b> Cargo: <b>Contraloría</b></p>
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>C. Juan Salinas Servín</b> Cargo: <b>Contratista</b></p>	<p>Por la Delegación</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>C. Ma. Ana Basaldúa Arvizu</b> Cargo: <b>Delegada</b></p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

  
Adolfo Ladesma Chaparro  
Coordinador de caminos rurales  
Secretaría del Campo

Palacio Municipal s/n  
Centro, 37970  
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08  
TierraBlanca-gto.gob.mx