

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Municipio: TIERRA BLANCA, Gto.

En LA LOCALIDAD DE MILPA BLANCA del municipio de TIERRA BLANCA, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 02 de MARZO del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: EMBELLECIENDO MI COLONIA
 Ejercicio fiscal: 2025 Programa: SD - 03
 Nombre de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD MILPA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA
 Localidad: MILPA BLANCA

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: C. ING. MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ
 Registros
 No. de Registro CMIC: No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
GTO-SOP/PUC-0708-2011

Datos del contrato:

Número de contrato: PMTB/OP/QISE/AD/07/25

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<u>09/09/2025</u>	<u>07/12/2025</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>05/02/2026</u>

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
<u>05 DE FEBRERO DE 2026</u>	<u>PMTB/OP/0104/24-27/26</u>	<u>20 DE ENERO DE 2026</u>

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>\$ 3, 537,695.43</u>	<u>\$ 1,599,392.10</u>	<u>-</u>	<u>\$ 1,938,303.33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>\$ 3, 537,695.43</u>	<u>\$ 1,599,392.10</u>	<u>-</u>	<u>\$ 1,938,303.33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>







Descripción de los trabajos realizados:

- 1.- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: UBICACIÓN DE BANCOS, NIVELES, TRAZO, MARCAS Y SEÑALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- 2.- DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA ASENTADO CON MORTERO, CON RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, PARA INSERCIÓN DE TUBERÍA PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A ZONA DE ACOPIO A 1RA ESTACIÓN DE 20M, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- 3.- EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO B EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍAS. INCLUYE: DELIMITACIÓN DE LA ZONA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES, FONDO Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, CARGA Y ACARREO LIBRE A 20 M, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- 4.- EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO C EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍAS. INCLUYE: DELIMITACIÓN DE LA ZONA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES, FONDO Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, CARGA Y ACARREO LIBRE A 20 M, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- 5.- ACARREO CON EQUIPO AL PRIMER KILÓMETRO DE CUALQUIER MATERIAL QUE DEBA DE SER RETIRADO DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA N·CTR·CAR·1·01·013/00 Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION.
- 6.- RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO AL 95 % PRUEBA PROCTOR, CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.
- 7.- PLANTILLA CON MATERIAL INERTE DE BANCO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PARA OBRA HIDRÁULICA, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE HASTA 10 CM. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL, CARGA, ACARREO, TIRO EN ZONA DE RELLENO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN Y ACARREO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- 8.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN (V. C.1985); INCLUYE MAMPOSTERÍA, MURO DE TABIQUE DE 28 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON CEMENTO, ESCALERA MARINA A BASE DE REDONDO LISO DE 1" EMPOTRADA AL MURO @ 40 CM DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M.
- 9.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN (V. C.1985); INCLUYE MAMPOSTERÍA, MURO DE TABIQUE DE 28 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON CEMENTO, ESCALERA MARINA A BASE DE REDONDO LISO DE 1" EMPOTRADA AL MURO @ 40 CM DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.25 M.
- 10.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN (V. C.1985); INCLUYE MAMPOSTERÍA, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON CEMENTO, ESCALERA MARINA A BASE DE REDONDO LISO DE 1" EMPOTRADA AL MURO @ 40 CMS. DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS.
- 11.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA SEGÚN PLANO (V. C.1993); INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS, MATERIAL DE CONSUMO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.
- 12.- SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-CNCP- 2012; INCLUYE: FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO



L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD, ANILLO EMPAQUE EN PARTE PROPORCIONAL.

13.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUALQUIER TIPO RD, SERIE, ESTRUCTURADO ANULARMENTE, LONGITUDINALMENTE, CON CAMPANA INTEGRADA, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CNA-2011, INCLUYE: JUNTEO, BAJADA DEL MATERIAL Y LUBRICANTE PARA PVC.

14.- INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE NUEVO A POZO DE VISITA EXISTENTE CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, RUPTURA, REMOCIÓN, ADECUACIÓN, CONEXIÓN, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO DE F' C= 200 KG/CM2 Y REPARACIÓN DE POZO DE VISITA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE A 20 M.

15.- EMPEDRADO, JUNTEADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

16.- LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE OBRA, AL BANCO AUTORIZADO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL. N-CTR-CAR-1-01-013/00.

17.- LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M, MARCO Y SOPORTES DE 2.50 M DE ALTURA A BASE DE PTR CALIBRE 14 DE 2" X 2" (51 X 51MM) Y TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO DE PRIMERA CALIDAD, 2 MUERTOS DE CONCRETO F' C = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M Y ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

18.- TRAZO Y NIVELACION

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: UBICACIÓN DE BANCOS, NIVELES, TRAZO, MARCAS Y SEÑALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

19.- DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA ASENTADO CON MORTERO, CON RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, PARA INSERCIÓN DE TUBERÍA PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A ZONA DE ACOPIO A 1RA ESTACIÓN DE 20M, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

20.- EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO C EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍAS. INCLUYE: DELIMITACIÓN DE LA ZONA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES, FONDO Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, CARGA Y ACARREO LIBRE A 20 M, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

21.- ACARREO CON EQUIPO AL PRIMER KILÓMETRO DE CUALQUIER MATERIAL QUE DEBA DE SER RETIRADO DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

22.- RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO AL 95 % PRUEBA PROCTOR, CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

23.- PLANTILLA CON MATERIAL INERTE DE BANCO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PARA OBRA HIDRÁULICA, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE HASTA 10 CM. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL, CARGA, ACARREO, TIRO EN ZONA DE RELLENO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN Y ACARREO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

24.- SUMINISTRO DE CODO DE PVC ALCANTARILLADO DE 90° POR PIEZA 160 MM DE DIÁMETRO.



25.- INSTALACION DE CODO DE PVC ALCANTARILLADO DE 90° POR PIEZA 160 MM DE DIÁMETRO.

26.- SUMINISTRO DE YEE DE PVC ALCANTARILLADO CON UNIÓN ESPIGA CAMPANA Y ANILLO ELASTOMÉRICO DE 200 MM X 160 MM DE DIÁMETRO.

27.- INSTALACIÓN DE YEE DE PVC ALCANTARILLADO CON UNIÓN ESPIGA CAMPANA Y ANILLO ELASTOMÉRICO DE 200 MM X 160 MM DE DIÁMETRO.

28.- SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-CNCP- 2012; INCLUYE: FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD, ANILLO EMPAQUE EN PARTE PROPORCIONAL.

29.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUALQUIER TIPO RD, SERIE, ESTRUCTURADO ANULARMENTE, LONGITUDINALMENTE, CON CAMPANA INTEGRADA, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CNA-2011, INCLUYE: JUNTEO, BAJADA DEL MATERIAL Y LUBRICANTE PARA PVC.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

30.- "EMPEDRADO JUNTEADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA."

31.- REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 80 CM A INTERIORES CONSTRUIDO CON MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, TERMINADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, PERÍMETRO DE CONCRETO DE 5 CM CONCRETO F´C =150 KG/CM2Y PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO F´C = 100 KG/CM2 (SIN TAPA). INCLUYE; TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO.

FUERA DE CATALOGO

32.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO CON MEDIDAS GENERALES DE 0.50 X 0.70 M, MARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 1/4", CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4, 3 VARILLA DE 3/8 (1 VERTICAL @ 35 CM Y 2 HORIZONTALES @ 25 CM) Y CONCRETO DEL 150 KG/CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, NIVELACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

33.- ENCOFRADO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=250 KG/ CM2 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T

ESTOS fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	26A10399	Valor de la fianza:	\$ 353,769.54
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
02 DE MARZO DE 2026		Inicio	Término
		02/03/2026	02/03/2027
Nombre de la afianzadora:	DORAMA, INSTITUTO DE GARANTIAS, S.A.		
Ante :			
Otras garantías:	ANTICIPO:		
	Fianza número: 25A42769	Valor de la Fianza:	\$ 1,061,308.63

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Fecha		
25A42769	ANTICIPO	08/09/2025		\$ 1,061,308.63
25A42773	POR CUMPLIENTO	08/09/2025		\$ 353,769.54
		Inicio	Término	
No. 1	ESTIMACION 1	24/10/2025	24/11/2025	\$ 1,051,623.40
No. 2	ESTIMACION 2	25/11/2025	15/12/2025	\$ 719,736.88
No. 3	ESTIMACION 3	16/12/2025	21/01/2026	\$ 209,383.54
No. 4	EST 4 - FINIQUITO	22/01/2026	05/02/2026	\$ 495,642.99
Importe total estimado:				\$ 3,537,695.43

Observaciones:

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	VOLUMENES E IMPORTES FINALES DE OBRA
ACTA DE ENTREGA	DOCUMENTO DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	POLIZA DE GARANTIA EMITIDA POR INSTITUTO DE FIANZAS

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA** representada en este acto por el C.**LIC. ROMULO GARCIA CABRERA** en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Romulo Garcia Cabrera Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Angel Martinez Garcia Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Moises Rodriguez Rodriguez Cargo: Director de Obras Publicas</p>	
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Maria Soledad Karina Garcia Lopez Cargo: Contratista</p>	<p>Por Contraloria Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Juan Manuel Leal Alvarado Cargo: Contralor</p> 
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría Del Nuevo Comienzo:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>