



## ACTA DE ENTREGA/ RECEPCIÓN PARCIAL

**LUGAR, HORA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD: RINCÓN DE CANO ✓  
 DEL MUNICIPIO: TIERRA BLANCA, GTO. ✓  
 SIENDO 10:00 HRS. DEL DIA 13 de marzo de 2026  
 SE REUNIERON EN: OFICINAS DE LA SAMA

OBJETO DEL ACTA: Entregar por parte del contratista y recibir por la Secretaría de acuerdo con lo indicado en el programa de obra, los trabajos que ejecuto la contratista en la localidad de Rincón de Cano del municipio de Tierra Blanca, Gto. de acuerdo al contrato SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03. La presente acta no exime al contratista o consultor de la obra de las deficiencias o vicios ocultos que resulten del mismo y se obliga a su corrección sin costo alguno para la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA). Se realiza la presenta acta de conformidad con el Art. 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionado con las Misma.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE FO.GO DE 4", 3" Y 2", INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS, INSTALACIÓN DE VALVULAS.

OBRA: Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto. ✓

MUNICIPIO : TIERRA BLANCA, GTO. ✓  
 No.DE CONTRATO: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03 ✓ MONTO: \$19,890,757.22 ✓  
 MONTO DE AMPLIACION 0  
 TOTAL \$19,890,757.22 ✓

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 8 de septiembre de 2025 ✓ TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2025 ✓  
 FECHA DE INICIO REAL: 8 de septiembre de 2025 ✓ TERMINACIÓN: 13 de marzo de 2026 ✓  
 CONV. MODIFICATORIO EN TIEMPO: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03-T ✓

**RELACION DE ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATADO: \$19,890,757.22 ✓  
 ANTICIPO: \$5,967,227.17 ✓ 30%

Nº.		PERIODO:		IMPORTE:
ESTIMACIONES	1 ✓	08-sep-25 ✓	30-sep-25 ✓	\$6,827,792.86 ✓
ESTIMACIONES	2 ✓	01-oct-25 ✓	30-oct-25 ✓	\$2,341,865.01 ✓
ESTIMACIONES	3 ✓	31-oct-25 ✓	29-nov-25 ✓	\$1,025,045.83 ✓
ESTIMACIONES	4 ✓	30-nov-25 ✓	29-dic-25 ✓	\$593,211.38 ✓
ESTIMACIONES	5 ✓	30-dic-25 ✓	28-ene-26 ✓	\$4,108,951.24 ✓
ESTIMACIONES	6 ✓	30-dic-25 ✓	28-ene-26 ✓	\$820,439.27 ✓
ESTIMACIONES	7 ✓	29-ene-25 ✓	27-feb-26 ✓	\$392,202.76 ✓
ESTIMACIONES	8 ✓	28-feb-25 ✓	13-mar-26 ✓	\$436,461.57 ✓
<b>TOTAL:</b>				\$16,545,969.92 ✓
<b>IVA:</b>				\$2,647,355.19 ✓
<b>TOTAL CON IVA:</b>				\$19,193,325.11 ✓
<b>SALDO:</b>				\$697,432.11 ✓

**SANCIONES**

POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
EST.7 POR \$11,766.08 ✓
EST.8 POR \$19,204.31 ✓

**DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:**

PLANOS ACTUALIZADOS (As built)	SI NO	BITACORA DE OBRA	SI NO
MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GARANTIAS A EQUIPOS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OTROS(DESCRIBIR):	_____		
DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN ESOS DOCUMENTOS :	_____ _____ _____		



**GARANTIAS**

ANTICIPO	MAPFRE FIANZAS S. A. / N°.	32500005594 ✓	MONTO:	\$5,967,227.17 ✓
CUMPLIMIENTO	MAPFRE FIANZAS S. A. / N°.	32500005593 ✓	MONTO:	\$1,989,075.72 ✓
VICIOS OCULTOS	N°.		MONTO:	
OTRA GARANTIA				

**OBSERVACIONES**

"ACTA PARCIAL POR ESTAR EN TRÁMITE CIERRE ADMINISTRATIVO"
_____
_____

**POR LA**

	
<b>SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE</b> ✓	<b>CONTRATISTA</b> ✓
ING. JUAN FRANCISCO BARRIENTOS SILVA	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE OBRA	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN