





## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.



### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

#### IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

Preliminares:

Incluye trabajos iniciales como mojonerías, referencias de nivel y planos de trazo para preparar el terreno antes de la construcción.

Trazo y nivelación con equipo topográfico en terreno inclinado:

Realización de trabajos en sitio para trazar y nivelar en terrenos inclinados, utilizando mojones y referencias de nivel. Involucra la utilización de equipo topográfico.

Excavación con equipo en caja en material tipo B (0-2 m de profundidad):

Extracción de material con equipo en caja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones. Proceso aplicado en terrenos de cierta profundidad.

Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km:

Carga, transporte y descarga del material excavado utilizando camiones. Se limita al primer kilómetro de distancia.

Compactación de terreno natural al 90% de su PVSM:

Compactación mecánica del terreno natural hasta alcanzar el 90% de su Peso Volumétrico Seco Máximo, con la incorporación de agua.

Terracerías - Capa subrasante:

Construcción de capa subrasante con material de banco compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm, siguiendo normativas específicas.

Pavimentos - Construcción de empedrado:

Creación de un empedrado de 15 cm de espesor con piedra bola regional y mortero cemento-arena en proporción 1:4. Incluye material, mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

Guardalosa y banquetas:

Construcción de guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas de concreto hidráulico normal. Siguiendo normativas específicas de diseño y construcción.

Diversos - Suministro y colocación de letrero informativo:

Instalación de letrero informativo con dimensiones específicas, utilizando materiales como PTR cuadrado, lámina galvanizada y soportes de concreto. Incluye diseño proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LA COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**XII.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.**

**POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL**

ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. JOSE IGNACIO LAGUNA MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA



C.P. JORGE ALEJANDRO CEBALLOS BRIONES  
TESORERO MUNICIPAL

**POR EL CONTRATISTA**

ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

**TIERRA BLANCA, GTO. A 14 DE DICIEMBRE DE 2023**